

附件 1:

## 项目绩效自评报告

(参考格式)

项目名称: 惠州机场片区防洪排涝应急整治工程

填报单位: (公章) 惠州市市区河涌管理所

填报人姓名: 沈楚楚、张经伟

联系电话: 0752-2846673

填报日期: 2020.5.20

## 一、基本情况

惠州机场片区防洪排涝应急整治工程 2019 年度预算资金 727.5 万元，资金性质为市级财政资金，该项目的总体绩效目标是满足惠州机场日常运营、区域开发、环境保护和洪涝综合治理的要求，建立起机场综合防洪治涝体系，确保机场防洪排涝安全，提高机场片区的防洪排涝能力。本年年度绩效目标是完成工程结算审核工作。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

惠州机场防洪排涝应急整治工程自评分数 94 分。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

惠州机场防洪排涝应急整治工程年度预算资金 727.5 万元，支出 727.49 万元，结余 0.01 万元，预算资金到位及时、足额，资金支付率达到 100%。

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

惠州机场防洪排涝应急整治工程年度预算资金基本保障了该项目年度绩效目标、任务，确保了惠州机场片区的防洪排涝安全。2019 年惠州机场防洪排涝应急整治工程完成了项目结算审核工作，支付了部分结算工程款，但因年度预算资金不足，

结算工程款未能全额支付。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

惠州机场防洪排涝应急整治工程支出 727.49 万元，用于购置管养房办公设施 1.94 万元。待摊投资支出 103.09，其中监理费 29.9 万元，预算编制费 2.6 万元，勘察设计费 64.12 万元，工程检测费 6.47 万元。工程结算款支出 622.46 万元。

#### （三）专项资金使用绩效存在的问题。

本年度预算资金不足支付工程结算款，原因是预算编制时，按照市财政预算统筹安排，该项目预算资金 727.5 万元。结算工程款不足部分已列入下年年度预算。

### 三、改进意见

建议进一步完善年度内预算资金调整制度，年度工作推进中，项目实施情况与预期不一致时，能推进的项目有足够的财政资金保障，难以推进的项目若理由合理能调整年度预算资金，将资金用于能推进的项目中，提高财政资金整体使用效益。